

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA**

**OBIEKT:** PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY  
UL. ŚNIADECKICH W JAŚLE

**USYTUOWANIE:** JAŚŁO, DZIAŁKI EWID. NR: 1966/7, 1964/3, 2448/2  
OBR.8-CENTRUM

**INWESTOR:** MIASTO JAŚŁO  
UL. RYNEK 12, 38-200 JAŚŁO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  
MGR INŻ. ANDRZEJ GAWLEWICZ

PROJEKTANT (W ROZUM. ART. 20 I 21 PRAWA BUDOWLANEGO):  
MGR INŻ. ANDRZEJ GAWLEWICZ

PROJEKTANCI:

BIOZ:

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ  
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BEZ  
OGRANICZEŃ, NR UPR. BUD. RP-Upr/289/91  
DATA: 06.2017R.

-CZERWIEC 2017-

Zawartość opracowania <b>BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA</b>		
CZĘŚĆ OPISOWA:		Nr strony:
1	Strona tytułowa.	1
2	Spis zawartości.	2
3	Część opisowa.	2 - 3
I	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.	2
II	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	3
III	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	3
IV	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.	3
V	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	3
VI	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	4

## CZĘŚĆ OPISOWA

### I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Realizacja zamierzenia obejmuje przebudowę istniejącego treningowego boiska sportowego do gry piłki nożnej przy ul. Śniadeckich w Jasle, które planuje się wykonać jako boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu.

W skład wykonywanych czynności budowlanych wchodzi:

- zagospodarowanie placu budowy
- rozbiórka istniejących ogrodzeń, usunięcie kolidującego drzewostanu
- wykonanie i montaż skrzynki oświetleniowej
- wykonanie korytowania terenu pod boisko oraz teren utwardzony kostką
- wykonanie drenażu oraz odwodnienia do kanalizacji deszczowej
- wykonanie przyłączy energetycznych do oświetlenia boiska
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe oraz teren utwardzony kostką
- montaż ogrodzenia
- montaż masztów oświetleniowych

### II. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działki o numerze ewidencyjnym :1966/7, 1964/3 i 2448/2 położone są w Jasle przy ul. Śniadeckich na terenie należącym do Gminy Miejskiej Jasła . Wjazd na teren zlokalizowany jest od strony zachodniej i wschodniej . Teren jest ukształtowany równomiernie. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się istniejące boisko trawiaste, niewymiarowe, treningowe do piłki nożnej .

### III. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

---

PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL. ŚNIADECKICH W JASLE JASŁO, DZ.EWID.NR:1966/7, 1964/3,2448/2  
PROJEKT BUDOWLANY

Należy zabezpieczyć plac budowy w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób postronnych. Wejście na teren boisk sportowych odgradzić od planowanej przebudowy.

Pozostałe elementy zagospodarowania działki nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

#### IV. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

W trakcie realizacji projektowanego przedsięwzięcia mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- ryzyko upadku z wysokości ponad 4m przy wykonywaniu montażu piłkochwyków i masztów oświetleniowych .

#### V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzony powinien być przez kierownika budowy. Potwierdzenia szkoleń winny być dokonywane w książce szkoleń przechowywanej u kierownika budowy.

Pracownicy powinni zostać poinformowani o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadków).

Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice robocze, kaski, okulary ochronne.

#### VI. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy teren prac ogrodzić oraz umieścić tablice ostrzegawcze. Na terenie budowy nie ma istotnych przeszkód przy przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej. Należy oznakować i utrzymywać w należyтым porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Teren budowy należy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz ogólnie dostępną apteczkę z podstawowymi środkami służącymi ratowaniu życia i zdrowia ludzi.

Czerwiec 2017 r.

Opracował: